


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
JMS / LAFJ / IAV / MCC / RMM / CAB / RSM / dha.



VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N°1938 de fecha 06.05.2024, que aprueba el contrato de fecha 19.04.2024 correspondiente a licitación pública ID 4372-23-LP24 **“CONSTRUCCIÓN HITOS COMUNALES, TEJERO Y VENDIMIADOR”** con la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ., R.U.T. 14.283.765-K.**
- 2.- Acta de entrega de terreno de fecha 11.06.2024.
- 3.- Solicitud de aumento de plazo de 60 días ingresada con fecha 24.02.2025 por la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ.**
- 4.- Informe Técnico N°19 de fecha 27.02.2025 suscrito por la ITO que funda solicitud de aumento de plazo de 60 días corridos a contar del 08.03.2025.
- 5.- Memorándum N°78 de fecha 28.02.2025 dirigido al sr. Alcalde que Autoriza el aumento de plazo.
- 6.- Prorroga de boleta de garantía por a correcta ejecución de la obra con fecha de vencimiento 28.06.2025
- 7.- Póliza 6033998 Seguro de Responsabilidad Civil vigente hasta 07.07.2025
- 8.- Informe Técnico N°28 de fecha 03.04 suscrito por la ITO (s)
- 9.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 10 .-Lo establecido en la Resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo de 60 días corridos de la obra **“CONSTRUCCIÓN HITOS COMUNALES, TEJERO Y VENDIMIADOR”** con la empresa **CLAUDIO ARTURO FUENTES YAÑEZ., R.U.T. 14.283.765-K.** A contar del 08.03.2025
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 06.05.2025.
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.



DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras