

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
JMS / MOP / AFJ / BSM / pta



DECRETO EXENTO N° 2133 -  
CAUQUENES, 06 JUN. 2025

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- Contrato de obra con fecha 24 de enero de 2024, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Cauquenes y la empresa TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA. Para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO SANTA SOFIA, CAUQUENES"**.
- 2.- El Decreto Exento N° 806 de fecha 23 de febrero de 2024; que aprueba el contrato de obra de fecha 24 de enero de 2024, correspondiente a la licitación ID 4372-70-LQ23 de la obra **"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO SANTA SOFIA, CAUQUENES"** a cargo de la empresa **TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA.**
- 3.- Decreto exento N° 1061 con fecha 13 de marzo de 2024, el cual designa al Sr. Fabián Contreras como ITO titular y al Sr. Daniel Castillo como ITO suplente.
- 4.- Acta entrega de terreno con fecha 17 de julio de 2024, donde se deja establecida la fecha de inicio el 17 de julio de 2024 y como fecha de término el 07 de diciembre de 2024.
- 5.- Decreto exento N° 838 con fecha 04 de marzo de 2025, el cual aprueba un aumento de plazo por 120 días corridos, estableciendo como nueva fecha de término el 06 de abril de 2025.
- 6.- Decreto exento N° 1451 con fecha 14 de abril de 2025, el cual aprueba un aumento de plazo por 60 días corridos, estableciendo como nueva fecha de término el 05 de junio de 2025.
- 7.- Certificado de fianza N° B0167646-03 de la aseguradora MAXXA, por un monto total de \$13.034.172 con vigencia hasta el 01 de septiembre de 2025.
- 8.- Carta de la empresa **TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA.** Con fecha 23 de mayo de 2025 donde solicitan nuevamente un aumento de plazo por 90 días corridos, de acuerdo a la modificación que se encuentra en trámite junto a la Secretaría de planificación comunal.
- 9.- Informe técnico N° 10 de la ITO (S) con fecha 29 de mayo de 2025, donde explica los motivos para solicitar un aumento de plazo por 90 días corridos.
- 10.- Memorándum N° 194 con fecha 30 de mayo de 2025 del Director de Obras dirigido al Alcalde de la comuna de Cauquenes, solicitando su autorización para el aumento de plazo. Quien autoriza el aumento de plazo por 90 días corridos para la obra **"CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO SANTA SOFIA, CAUQUENES"**.
- 11.- Lo establecido en la Resolución 36 con fecha 23 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República.
- 12.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

*18/6/25*



**D E C R E T O :**

1.- **APRUEBASE**, el aumento de plazo en 90 días corridos para la obra "**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO SANTA SOFIA, CAUQUENES**" a cargo de la empresa **TRANSPORTES TRAN SMAQ LTDA.** desde el **06 de junio de 2025** hasta el **03 de septiembre de 2025** como nueva fecha de término.

2.- **APRUEBASE**, aumentar la prórroga del certificado de fianza N° B0167646-03 que cauciona el fiel cumplimiento del contrato de la obra "**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO SANTA SOFIA, CAUQUENES**", por un monto de \$13.034.172 la cual tiene como plazo de vigencia hasta el 01 de septiembre de 2025. De acuerdo a lo estipulado en las B.A.E. y B.A.G.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

  
  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD -  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CAUQUENES  
ALSE ARAMIS VELOZES  
SECRETARIA MUNICIPAL  
  
ILUSTRE  
ALCALDE JORGE MUÑOZ SAAVEDRA  
ALCALDE  
REGIÓN DEL MALE

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras
- C.c. empresa constructora