

REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/IAV/ISSM/SSA/cgg/



DECRETO EXENTO N° 3607 / -  
CAUQUENES,

07 AGO. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 642 de fecha 10-02-2023, que aprueba contrato de fecha 19-01-2023 por la obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”.
- 2.- Memo N° 398 de fecha 30/07/2024, del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 80 días corridos.
- 3.- Autorización con fecha 02/08/2024, en que la Sra. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUÉBASE**, el Aumento de Plazo en 80 días corridos para la obra “CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES” a contar del 23/05/2024.
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día **10/08/2024**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*ILSE RAMOS VILCHES*  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Nery Rodríguez Domínguez*  
ALCALDESA

**DISTRIBUCIÓN :**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras