

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
RCO / IAV / RSM / Tca



DECRETO EXENTO N° 4546.-1

CAUQUENES 09 OCT. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- EL Decreto Exento N°6041 de fecha 29/12/2023, que aprueba el contrato de fecha 21/12/2023, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-62-LQ23 **“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO RETUPEL CAUQUENES”**.
- 2.- Solicitud de Aumento de plazo ingresada con fecha 11/09/2024 por el Sr. Luis Cea Rubilar, Representante legal de la Empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L.
- 3.-. Memo N° 489 de fecha 02.10.2024 del Director de Obras Municipales dirigido al Alcalde (S) de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 30 días corridos. -
- 4.- Autorización con fecha 03.10.2024 en que el Alcalde (S), autoriza Aumento de Plazo.
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones.
- 6.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para la obra **“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO RETUPEL CAUQUENES”**, a contar de 21.09.2024.-.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 21.10.2024.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**ALCALDE (S)**

**RAFAEL E. CORREA ORELLANA**  
Según Decreto Exento N° 4037

**DISTRIBUCION:**

- Ofc. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.