



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

JMS / IAY / AEL / ENCC / RMM / GAB / RSMT / DBOA / PDB.



DECRETO EXENTO N° 907  
CAUQUENES, 110 MAR. 2025

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- Decreto Exento N° 126 de fecha 09 de enero de 2024, el cual aprueba las bases Administrativas Generales y Bases Administrativas Especiales de la obra **"REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES"**, iniciativa financiada por la Subsecretaría de desarrollo Regional y Administrativo con cargo al programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, línea de emergencia año 2023.
- 2.- Decreto Exento N° 1611 de fecha 12 de abril de 2024, el que aprueba la adjudicación de la propuesta pública ID 4372-20-LQ24 **"REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES"** a la oferente CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA. en UTP con don HANS RIVERA FUENTES, por un monto de \$145.629.537.
- 3.- Contrato de la obra con fecha 22 de abril de 2024 de la obra **"REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES"** firmado entre la Ilustre Municipalidad de Cauquenes representada por la ex Edil Doña Nery Rodríguez Domínguez, CI 13.206.853-4 y el representante legal de la empresa SANTA SOFIA SPA. Don José Luis González Ortiz CI 14.183.112-7.
- 4.- Decreto Exento N° 2107 de fecha 17 de mayo de 2024; que aprueba el contrato de obra de fecha 22 de abril de 2024, correspondiente a la licitación ID 4372-20-LQ24 de la obra **"REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA. RUT: 76.160.563-1. –**
- 5.- Acta entrega de terreno con fecha 10 de julio de 2024 donde se establece como fecha de inicio el 10 de julio de 2024 y como fecha de término el 10 de septiembre de 2024.
- 6.- Decreto Exento N° 4013 con fecha 04 de septiembre de 2024, el cual aprueba un aumento de plazo por 25 días corridos, estableciendo como nueva fecha de término el 05 de octubre de 2024.
- 7.- Decreto Exento N° 4445 con fecha 02 de octubre de 2024 que aprueba el primer estado de pago con fecha 22 de agosto de 2024, por un monto total de \$88.313.093 impuesto incluido.
- 8.- Oficio N° 1210 con fecha 03 de octubre de 2024, el cual remite documentación con solicitud de modificación hacia la SUBDERE.
- 9.- Decreto Exento N° 4512 con fecha 07 de octubre de 2024, el cual paraliza la obra desde el 04 de octubre de 2024 de manera indefinida, hasta obtener la aprobación de la solicitud de modificación del proyecto por parte de la SUBDERE.
- 10.- Decreto exento N° 234 con fecha 15 de enero de 2025 que reanuda los trabajos desde el 08 de enero de 2025, otorgando 27 días corridos de aumento de plazo, quedando como nueva fecha de termino el 03 de febrero de 2025.

16/8064



11.- Solicitud de 2do. Estado de pago de la obra "REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES" con fecha 03 de febrero de 2025, por el 77.91% de avance.

12.- Lo establecido en la resolución Exenta N° 36 de fecha 23/12/2024 de la Contraloría General de la República.

13.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**D E C R E T O :**

1.- **APRUEBASE**, el 2do. Estado de Pago de fecha 03 de febrero de 2025 de la obra "REPOSICIÓN ACERAS POBLACIÓN PINOCHET, CAUQUENES" a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.**

2.- **PROCÉDASE**, a cancelar el 2do. Estado de Pago a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.**, el valor líquido de **\$25.147.889.-** (impuesto incluido) monto correspondiente al 77.91% de avance físico.

3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos de Terceros **N° 215-31-02-004-085** del presupuesto municipal 2024.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JORGE MUÑOZ SAAVEDRA**

**ALCALDE**

**DISTRIBUCION.**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras