

REPÚBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE CAUQUENES  
 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
 JMS/IAV/ATJ/MCC/RM/GAB/RES/ESSA



DECRETO EXENTO N° 1081  
 CAUQUENES, 20 MAR. 2025

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- El Decreto Exento N° 642 de fecha 10 de febrero del 2023, que aprueba contrato de fecha 19 de enero del 2023, de la Licitación Pública ID 4372-62-LE22 de la obra **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”**. - ✓
- 2.- Memo N° 81 de fecha 04 de marzo del 2025 del Director de Obras Municipales dirigido al Sr. Alcalde de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de **45 días corridos**. - ✓
- 3.- Mismo Memo N° 81 de fecha 04 de marzo del 2025, el Sr. Alcalde Autoriza el Aumento de Plazo con fecha 04 de marzo del 2025. ✓
- 4.- Informe Técnico N° 31 de fecha 17 de febrero del 2025, donde se detalla en cuadro de construcción todos los documentos y pruebas que solicita Aguas Nuevo Sur de Talca y las fechas de ingreso. Además, se adjunta Solicitud de Aumento de Plazo del Sr. Boris Ávila Medina, contratista de la Obra **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”**. -
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.- Lo establecido en la Resolución Exenta N° 36 de fecha 23 de diciembre del 2024 de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

La obra, lo que es construcción, se encuentra totalmente terminada, solo se está a la espera de trámites, pruebas y ensayos que solicita Aguas Nuevo Sur de Talca, una vez aprobado por ellos, podemos realizar la Recepción Provisoria Conforme.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE**, el Aumento de Plazo en **45 días corridos** para la obra **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”**, a contar del 07 de febrero del 2025.-.
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 23 de marzo del 2025.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

JORGE MUÑOZ SAAVEDRA

**DISTRIBUCIÓN:**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras