

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
~~DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES~~
JMS / IAV / LAET / MCC / RPMA / GAR / ROL / TOR



Dec
DECRETO EXENTO N° 1303.1
CAUQUENES, 02 ABR. 2025

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 1912 de fecha 02.05.2024, que aprueba contrato de fecha 11.04.2024 por la obra **“REPOSICIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”**.
- 2.- Solicitud de la empresa **INGENIERIA IMANSIZU LTDA** de fecha 21.02.2025 solicitando un aumento de plazo de 35 días.
- 3.- Memo N° 103 de fecha 19.03.2025 del Director de Obras Municipales dirigido al Sr. Alcalde de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo por 35 días corridos. -
- 4.- Firma del Sr. Alcalde, autorizando dicho Aumento de Plazo.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.- Lo establecido en la Resolución exenta N°36 de fecha 23.12.2024 de la Contraloría General de la República.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 35 días corridos para la obra **“REPOSICIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”**, a contar de 25/02/2025.-
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 01/04/2025.-
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras