

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
RCO / LAV / MCC / RSM / PCA / pca

**URGENTE**

DECRETO EXENTO N° 3193  
CAUQUENES,

**18 JUL 2022**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 5443 de fecha 25.11.2021; que aprueba el contrato de Obra de fecha 16.11.2020 de la obra "**CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES**".
- 2.- Carta entregada por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA.** solicitando aumento de plazo con fecha 13/07/2022.
- 3.- Informe N° 69 con fecha 15/07/2022 de la ITO Paula Quintana, explicando motivos del aumento de plazo.
- 4.- Memorándum N° 272 con fecha 18/07/2022 del Director de Obras para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, solicitando aumento de plazo. Autorizado por Alcalde (s).
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en **38 días corridos** para la obra "**CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES**", a contar del 23/07/2022 hasta 29/08/2022.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 29/08/2022.
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*Ilse Arángel Véliz*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**



*Rafael E. Correa Orellana*  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes.
- C.c finanzas
- C.c. DAEM.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obra.

**RAFAEL E. CORREA ORELLANA**  
**Según Decreto Exento N° 4037**

*R. E. Correa*