


REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCO/IAV/MCC/RMM/DVL/RSM/dha



DECRETO EXENTO N° 15251
CAUQUENES,

11 ABR. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 267 de fecha 25.01.2023; que adjudica la Obra “**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA, CAUQUENES**” .-
- 2.- Memo N° 112 de fecha 22.03.2023 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, respecto a solicitud de Aumento de Plazo de 30 días corridos del Proyecto “**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA, CAUQUENES**” .-
- 3.- Ingreso de fecha 27.03.23 de la Sra. Alcaldesa que autoriza Aumento de Plazo de 30 días corridos, por el Proyecto “**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA, CAUQUENES**” .-
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para el proyecto “**CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA, CAUQUENES**”. a la Constructora **TRANSPORTES TRANSMAC LTDA**, a contar del 26 de marzo de 2023.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 24 de abril de 2023.
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras