

2  
REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD / RCO / IAV / MCC / MIA / ASE / K / M / dha



DECRETO EXENTO N° 4385 +  
CAUQUENES, 27 SET. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.**

- 1.- El Decreto Exento N°805 de fecha 23.02.2024, que aprueba el contrato de fecha 06.02.2024 correspondiente a licitación pública ID 4372-77-LP23 **“REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PLAZA MANSO DE VELASCO CAUQUENES”** con la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA R.U.T. 76.545.897-8 EN U.T.P. CON LA EMPRESA COMERCIAL EL NARANJO LTDA., R.U.T. 76.263.980-7.**
- 2.- Acta de entrega de terreno de fecha 18.03.2024.
- 3.- Solicitud de aumento de plazo de 23 días ingresada con fecha 02.09.2024 por la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA R.U.T. 76.545.897-8 EN U.T.P. CON LA EMPRESA COMERCIAL EL NARANJO LTDA., R.U.T. 76.263.980-7.**
- 4.- Informe Técnico N°51 de fecha 04.09.2024 suscrito por la ITO que funda solicitud de aumento de plazo a contar del 16.09.2024.
- 5.- Memorándum N°456 de fecha 04.09.2024 dirigido a la señora Alcaldesa solicitando Autorización de aumento de plazo.
- 6.- Prorroga de boleta de garantía por a correcta ejecución de la obra.
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 8.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo de 23 días corridos de la obra **“REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PLAZA MANSO DE VELASCO CAUQUENES”** a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA R.U.T. 76.545.897-8 EN U.T.P. CON LA EMPRESA COMERCIAL EL NARANJO LTDA., R.U.T. 76.263.980-7.** A contar del 16.09.2024.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 08.10.2024.

3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**  
**SECRETARIA MUNICIPAL** **ALCALDE**  
SE ARANIS VILCHES  
RAFAEL E. CORREA ORELLANA  
Según Decreto Exento N° 407

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras