

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCD/DAY/MC/RPM/COL/RSM/PQA/pqa.



DECRETO EXENTO N° 1689
CAUQUENES, 19 ABR. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 5443 de fecha 25.11.2021; que aprueba el contrato de Obra de fecha 16.11.2020 de la obra **“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”**.
- 2.- Acta entrega de terreno, con fecha 10/12/2020 y fecha de término 08/04/2021, plazo de ejecución 120 días de corrido.
- 3.- Decreto exento N° 1856 con fecha 28/04/2021 que aprueba el 1° aumento de plazo por 92 días corridos, quedando como fecha de término el 09/07/2021.
- 4.- Decreto Exento N° 3194 con fecha 11/08/2022 que aprueba el 2° aumento de plazo por 62 días corridos, quedando como nueva fecha de término el 09/09/2021.
- 5.- Oficio ordinario N° 534 con fecha 16/06/2021 de ex Alcalde Juan Carlos Muñoz a Secretario Regional Ministerial de Educación Región del Maule, solicitando aumento de obra para el proyecto **“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”**.
- 6.- Oficio ordinario N° 2937 con fecha 26/10/2021 de Secretario Regional Ministerial de Educación Región del Maule, Carlos Azócar Cabello, que aprueba el aumento de obra por \$65.544.269 para el proyecto **“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”** la suma total del proyecto es de \$ 262.177.075 impuesto incluido.
- 7.- Decreto exento N° 491 con fecha 4/02/2022 que designa a Paula Quintana como nueva ITO titular del proyecto y como ITO suplente a Willy Soto.
- 8.- Informe N° 07 con fecha 04/02/2022 de la ITO Paula Quintana, explicando motivos del aumento de plazo y de obra.
- 9.- Memorándum N° 64 de Director de Obras para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, solicitando aumento de plazo y de obra, autorizado por Alcaldesa.
- 10.- Decreto exento N° 651 con fecha 15 de febrero de 2022 que aprueba el aumento de plazo en 203 días, desde 09/09/2021 hasta el 31/03/2022, para regularizar procesos administrativos y aumento de obra por \$65.544.269, previamente autorizado por Secretaria Ministerial de Educación, Región del Maule.
- 11.- Carta con fecha 31 de marzo de 2022 de CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA. solicitando 60 días de aumento de plazo.
12. Informe N° 34 con fecha 31 de marzo de 2022 de la ITO Paula Quintana informando situación actual del proyecto **“CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES”**.
13. Memorándum N° 134 con fecha 31 de marzo de 2022 de Director de Obras Municipales para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, autorizado por la Alcaldesa.
- 14.- Boletas de fiel cumplimiento del contrato:
 - 1° proyecto: N° 74383WEB, vigencia: 30/03/2022 – 30/01/2023 por un monto de \$ 9.831.641.
 - 2° proyecto (aumento de obra): N° 74394WEB, vigencia: 30/03/2022 – 28/02/2023 por un monto de \$ 3.277.216.
- 15.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

8,40 hrs

16.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1.- **APRUEBASE**, la modificación de contrato de fecha 01 de Abril de 2022 correspondiente al proyecto: "**CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES**".

2.- **ESTABLECESE**, que el aumento de plazo será 60 días corridos a contar del 01 de Abril de 2022 hasta el 30 de Mayo de 2022.-

3.- **ESTABLECESE**, que el aumento de obra será por \$65.544.269 impuesto incluido.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez

ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- **Oficina de Partes.**
- **C.c finanzas**
- **C.c. DAEM.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obra.**